

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. június 29. – én tartandó testületi ülésére**Tájékoztató Medgyesegyháza Városi Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól****Gyalogos – átkelőhely létesítése pályázat**

Pályázat tartalma: A Dózsa Gy. út 30.sz. előtt gyalogátkelőhely kialakítása, megvilágítással, sebességhatárra figyelmeztető berendezés elhelyezése.

A gyalogos átkelőhely kialakítása, műszaki átadás – átvétele megtörtént májusban. A sebességkorlátozásra figyelmeztető tábla üzembe helyezése és a gyalogos átkelőhely megvilágítása folyamatban van.

Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése

Pályázat tartalma: A Petőfi utcában burkolat felújítása 874 m hosszán és szélesítése 5 m – re, Moravszki utcában burkolat felújítása 550 m hosszán.

A Petőfi és a Moravszki utca burkolatainak felújítása, valamint a Petőfi utca szélesítése befejeződött, a beruházás műszaki átadás – átvétele megtörtént május végén. A közlekedésbiztonságot szolgáló infrastrukturális elemek kihelyezésre kerültek. A projekt előrehaladási jelentés és az elszámolás elkészítése, benyújtása következik.

Medgyesegyháza faluközpont felújítása

Pályázat tartalma: A Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáróinak cseréje, homlokzat felújítása, ereszcsonna cseréje, előtető készítése, a vasút melletti zöldterület parkká alakítása, utcabútorok elhelyezése, új sétány elkészítése.

A pályázatot 2010. március 17. – én hiány pótoltták, a hiánypótlást és a kért kiegészítést 2010. április 7. – né benyújtottuk. Azóta nem érkezett döntés a támogatásról, ezért 2010. június 1. – jén panaszt nyújtottunk be az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságához (előterjesztés 1.sz. melléklete). A kapott válasz szerint a kérelem ügyintézés lezárult, a forrásigény jóváhagyását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak megküldték (előterjesztés 2.sz. melléklete).

Baross László emlékház felújítása

Pályázat tartalma: A bánkúti közösségi ház előtetőjének, nyílászáróinak cseréje, hőszigetelés, homlokzat felújítása, kerítés feljavítása, a park teljes rendezése, utcabútorok elhelyezése, sétány kialakítása.

A beruházás megvalósítása folyamatban van.

Jónak legyen!
ga

Megújuló energiák alkalmazása Medgyesegyháza Önkormányzatánál I. ütem

Pályázat tartalma: 1 db brikettáló gép és 3 db korszerű kazán beszerzése, fűtés korszerűsítés (szerelt kémény, részleges fűtés cső csere, radiátor csere) a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ és az Idősek Otthona intézményekben.

A beruházás befejeződött, a pályázat elszámolása folyamatban van.

Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése

Pályázat tartalma: Medgyesegyháza még csatornázatlan területeinek csatornázása, a megnövekedett kapacitás miatt a szennyvíztisztító telep bővítése.

2010. május 18. – án tisztázandó kérdéseket kaptunk a pályázattal kapcsolatban 3 napos határidővel (előterjesztés 3 sz. melléklete). A kérdések szakmai jellegűek voltak, ezért a pályázati író készítette el a válaszokat, amelyeket határidőben benyújtottunk (előterjesztés 4 sz. melléklete).

„Dinnyefesztivál 2010”

Pályázat tartalma: A „Dinnyefesztivál 2010” első és második nap programjainak és a marketingtevékenységnek támogatása.

A pályázat támogató határozatának elkészítése folyamatban van.

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Pályázat tartalma: interaktív táblák, notebookok, projektorok beszerzése az oktatás korszerűsítése érdekében.

A támogatói okirat hiánypótlása megtörtént.

Medgyesegyháza közbiztonságának javítása

Pályázat tartalma: bűnmegelőzési programok szervezése, a szociálisan hátrányos helyzetűek számára digitális kompetenciafejlesztés.

2010. május 10. – ig kaptunk határidőt a pályázat átdolgozására. Indoklás: térfelügyelő kamera beszerzése nem illeszkedik a pályázati útmutató szerint támogatható tevékenységek megvalósításához, így az nem támogatható. Az ehhez kapcsolódó projektelemek sem támogathatóak (távfelügyeleti díj) abban az esetben sem, ha a kamera más forrásból rendelkezésre áll. Az így felszabaduló költségek terhére más támogatható tevékenységek elszámolhatóak, amelyek kapcsolódnak a projekt célkitűzéséhez.

Ezek a költségek: 6. 160. 000,-Ft távfelügyeleti díj, térfelügyelő kamera 2. 112. 000,-Ft = 8. 272. 000,-Ft. Ezért olyan elemeket kellett a pályázat költségvetésébe beépíteni, amelyek támogathatók, a teljesség igénye

nélkül pl.: megvalósíthatósági tanulmány készítése (1. 056. 000,-Ft), szakmai programok, szakmai tanácsadó szakértői díja (1. 000. 000,-Ft), Tini Klub felújítása (600. 000,-Ft), közlekedési ismeretek oktatásához szükséges eszközök beszerzése (576. 444,-Ft).

A pályázat hiánypótlása megtörtént, a tartalmi értékelés megkezdéséhez szükséges tisztázó kérdéseket is benyújtottuk.

Helyi – és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése – Medgyesegyháza – Dél

Pályázat tartalma: A Báthori, Szabadság és József Attila utcákban útburkolat felújítása szélesítés nélkül 2210 m hosszban, Baross utcában útburkolat felújítása szélesítéssel 850 m hosszban, Báthori utcában új út építése 150 m hosszban, járdafelújítás és építés 3000 m hosszban, csapadékvíz elvezető árok kialakítása a Baross utcában 850 m hosszban.

A pályázat csökkentett támogatást nyert (előterjesztés 5 sz. melléklete). **A költségcsökkentés indoklása műszaki természetű: a Bíráló Bizottság indokolatlannak tartotta a Baross és Szabadság utcákban az 1,5 m széles járda építését.** Az építési költségek csökkenéséből adódóan változtak a belső arányok, ezért az előkészítés és a szolgáltatások költségét is csökkenteni kellett. Így az összes levonás: 6. 648. 219,-Ft. A támogatás 221. 684. 192,-Ft.

Jelenleg a támogatási szerződéshez szükséges dokumentumok összeállítása van folyamatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztés megvitatására és a tájékoztató tudomásul vételére!

1. számú határozati javaslat

..... számú Képviselő – testületi határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testülete tudomásul veszi a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester

Medgyesegyháza, 2010. június 22.

Manczúrné... Dékány... Bernadett
Manczúrné Dékány Bernadett pályázati referens



Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Telefon: 68/440-000
 Fax: 68/440-860

78 – 7/2010/Ált

Üi: Manczúrné Dékány Bernadett

Tárgy: Tájékoztatás kérése, panasz

Iratazonosító szám: 1113746478

Ügyintézőjük: Bondár Nóra

Vulcz László igazgató úr részére

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
 Budapest
 Pf.: 867
 1385

Tisztelt Vulcz László igazgató úr!

A 135/2008. (X.18.) FVM rendelet falumegújítás és fejlesztésre nyújtandó támogatások jogcímre 20457458087 számon benyújtott támogatási kérelmünkhöz kapcsolódóan

panaszt nyújtunk be a következők alapján:

- 2009. január 9. „Medgyesegyháza faluközpont felújítása” pályázat benyújtása
- 2009. augusztus 3. A pályázat befogadása
- 2009. szeptember 10. Határozat érkezése a támogatási kérelem részbeni támogatásáról
- 2009. szeptember 17. Fellebbezés megküldése MVH – nak
- 2010. január 21. Tájékoztatás kérése a pályázat jelenlegi állásáról
- 2010. február 9. I. fokú határozatot megsemmisítő határozat érkezése
- 2010. március 17. Hiánypótlási felhívás érkezése

A hiánypótló dokumentumokat (javított H01 hiv. azonosító építési A, B lap, új H06 hiv. azonosító építési A, B lap)

2010. március 24. – én postára adtuk. Ügyintézőjük további kiegészítő dokumentumokat látott szükségesnek (helyszínrajz, javított H01 hiv. azonosító építési B lap), amelyeket 2010. április 12. – én küldtünk meg.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy mind a mai napig nem érkezett meg a határozat, döntés a pályázatról, amelyet eredetileg 2009. január 9. – én nyújtottunk be!

Kérem, haladéktalanul tájékoztassák Önkormányzatunkat a pályázat jelenlegi állásáról és a késedelem okáról!

A pályázat elbírálásának és az ügyintézés indokolatlan késedelmének köszönhetően önkormányzatunk jelentős kárt kénytelen elszenvedni (alapanyagár változás, ÁFA emelkedés stb.), ezért az önkormányzatunk bíróságához kíván fordulni, illetve további panasszal fordulunk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszterhez!

Várom mielőbbi válaszukat!



Medgyesegyháza, 2010. június 1.

Dr. Nagy Béla
 polgármester



VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

VT/1293/2010.



Iratazonosító: 1143366622
 Iktatószám: 208/0604/65/35/2009
 Ügyintéző: Rusznák Réka

Dr. Nagy Béla polgármester
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Medgyesegyháza
Kossuth tér 1.
5666

Tárgy: tájékoztatás a 1113746748 iratazonosító számú levélre

Tisztelt Polgármester Úr!


Ön Medgyesegyháza Község Önkormányzata nevében a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, a falumegújítás és fejlesztésre nyújtandó támogatás jogcímre 2057458087 számon támogatási kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Tájékoztatom, hogy a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó kérelmének ügyintézése lezárult. Az újra ügyintézés során plusz forrásigény keletkezett. A forrásigény jóváhagyását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára megküldtük.

A jóváhagyást követően a támogatási határozatot azonnal postázzuk.

Budapest, 2010. június „11.”,


Üdvözlettel:



Vulcz László
igazgató

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Medgyesegyháza	
Érkezési szám:	Az érkezés napja:
78-8/04	2010 JUN 16
Muel	
..... előadó db. melléklet


EMIR UMFT fejlesztési adósságot az országos adatok: 00937/002



UMFT infóvonal:

06 40 638 638

www.kvvmfi.hu • www.umft.hu



F- 1740/0/2010

kinek / to Medgyesegyháza Város Önkormányzata

küldi / from Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
kapja még / cc

tárgy / subject Tisztázó kérdés

projekt megnevezése / name of project Medgyesegyháza Város Szennyvíz-
csatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíz tisztító telep bővítése

EMIR pályázati azonosító szám / EMIR identification number KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0017

Iktatószám / registry number K-2010-KEOP-1.2.0/2F/09.-0035563/171

dátum / date 2010. május 17.

oldalak száma / pages 2

Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, Medgyesegyháza

Érkezési szám:	Az érkezés napja:
54-11/A/14	2010 MÁJ 18
Mue! előadó	db. melléklet

Tisztelt Pályázó!

Kérem, hogy az alábbiakban megjelölt kérdésekre legkésőbb **jelen tisztázó kérdés kézhezvételétől számított 3. munkanap 12:00 óráig** válaszolni szíveskedjék. Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy a tisztázó kérdésekre adott válasz a pályázat tartalmát nem módosíthatja. Kérjük, hogy válaszait a postai út mellett e-mailben is szíveskedjék megküldeni az alábbi e-mail címekre: zeke.judit@kvvmfi.hu, szucs.adrienn@kvvmfi.hu és nemeth.zoltan@kvvmfi.hu.

Tisztázó kérdések:

- Kérjük, mutassa be a projektben szereplő műszaki tartalomnak megfelelő szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyét!
- Kérjük, mutassa be, hogy a korábbi és a pályázatban jelzett engedélyekben megjelenő műszaki tartalom változása hogyan tükröződik a műszaki tervekben! (A jogerős létesítési engedély 220 m³/nap hidraulikai kapacitás és 2200 LE bővítést tartalmaz, a jelenlegi pályázat 49,8 m³/d értékre történő hidraulikai bővítést és a biológiai kapacitás 981 LE-el való növelést tervez.)
- Kérjük tisztázza, hogy a 2018 és 2019 években esedékes gépészeti és irányítástechnikai pótlásokat miből finanszírozza!

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. • Telefon: (36 1) 238 6666 • Fax: (36 1) 238 6667 • www.kvvmfi.hu
Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677



UMFT infóvonal:

06 40 638 638

www.umft.hu



- Kérjük, tisztázza, hogy, ha a telep kapacitása csökken, akkor a beruházási költségek miért nem változnak a korábban beadott RMT-hez képest!

Budapest, 2010-05-17

Tisztelettel:

Balla Krisztián
Balla Krisztián
Osztályvezető



Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. • Telefon: (36 1) 238 6666 • Fax: (36 1) 238 6667 • www.kvvmfi.hu
Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.



Városi Önkormányzat Polgármesterétől
 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1.
 Telefon: 68/440-000. Fax: 68/440-860
 E-mail: nagybela@medgyesegyhaza.hu

Ügyintéző: Manczúrné Dékány Bernadett

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 Fejlesztési Igazgatóság

Balla Krisztián
 Osztályvezető Úr részére

Iktatószám Önöknél:

K-2010-KEOP-1.2.0/2F/09.-0035563/171

Tisztelt Osztályvezető Úr

A „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázás IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” tárgyú, Medgyesegyháza Város Önkormányzata által benyújtott 2. fordulás pályázat kapcsán a Tisztelt Bíráló Bizottság által, a **K-2010-KEOP-1.2.0/2F/09.-2010-0017.** ikt. sz. levélben feltett tisztázó kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:

„1. Kérjük, mutassa be a projektben szereplő műszaki tartalomnak megfelelő szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyét!”

Medgyesegyháza Város Önkormányzat első KEOP pályázata elutasításra került, többek között azért, mert a beadott, jogesős vízjogi engedéllyel is rendelkező szennyvíztisztító telep hidraulikailag túlméretezettnek minősült.

Az Önkormányzat igazat adva a korábbi bírálati észrevételeknek úgy határozott, hogy a korábban megtervezett és engedélyezett tervet elveti és egy új koncepciót kidolgozva, újra beadja pályázatát. (hidraulikai bővítés nélküli telep)

A módosított elképzeléshez az Önkormányzat elvi vízjogi engedélyt kért két technológiai változatra.

Az akkor benyújtott RMT-hez mellékeljük az újonnan megkért elvi vízjogi engedélyt.

A beadott új pályázatot a Bíráló Bizottság megvizsgálta és kérte annak módosítását.

2010 március végén az Önkormányzat egy – a Bíráló Bizottság által is kért – átdolgozott RMT-t nyújtott be.

Az átdolgozás azért vált szükségessé, mivel a bírálat során az a szakmai vélemény alakult ki, hogy a bemutatott két alternatíva nem igazán tér el egymástól, így azok érdemben nem eltérő technológiának minősültek.

Az új „B” változat alapvetően eltér az „A” változattól, eleget téve a Bizottság jogos elvárásának.

A tisztítótelep vonatkozásában jelen időpontban elvi vízjogi engedély áll rendelkezésre, melyet mellékelünk.

„2. Kérjük, mutassa be, hogy a korábbi és a pályázatban jelzett engedélyekben megjelenő műszaki tartalom változása hogyan tükröződik a műszaki tervekben ! (A jogerős létesítési engedély 220 m³/nap hidraulikai kapacitás és 2.200 LE bővítést tartalmaz, a jelenlegi pályázat 49,8 m³/d értékre történő hidraulikai bővítést és a biológiai kapacitás 981 LE-kel való növelést tervezi.)”

A tisztítótelep fejlesztése-bővítése a telep intenzifikálásában nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy a biológiai tisztítókapacitás fejlesztésére kerül sor a telep bővítése során, amely egy új - a meglévővel párhuzamos - biológiai tisztítási blokk kialakítását jelenti. A mechanikai tisztítási vonalon a korábbi létesítési engedélyes tervben szereplő meglévő finomrács és tervezett tangenciális átfolyású homokfogó hidraulikai kapacitása megfelelő. Ugyanígy megfelelő hidraulikai kapacitású a biológiai fokozat után lévő fertőtlenítő medence és homokszűrő műtárgy.

A 49,8 m³/d hidraulikai kapacitás-bővítésre vonatkozó érték valójában a hosszabb távon prognosztizált napi átlagos szennyvízmennyiség-növekedést jelenti a telep vízjogi üzemelési engedélyében rögzített hidraulikai tisztítókapacitáshoz képest, de ténylegesen nem jelenti a hidraulikai kapacitás növelését, mivel - mint már említettük - mechanikai tisztítónál meglévő és korábban tervezett műtárgyai, valamint a fertőtlenítő és homokszűrő egység megfelelő kapacitású a 350 m³/d napi átlagos szennyvízmennyiség megtisztításához.

A jelenlegi tisztítótelep meglévő mechanikai műtárgyainak hidraulikai kapacitása elegendő a hosszú távú fejlesztési igényeket megalapozó számítás alapján a 350 m³/d átlagos nyers szennyvízmennyiség megtisztításához.

„3. Kérjük, tisztázza, hogy a 2018 és 2019. években esedékes gépészeti és irányítástechnikai pótlásokat miből finanszírozza !”

A 2018. és 2019. években (de a teljes referencia-időszak minden évében is) a működési költségek tartalmazzák az adott évre betervezett pótlási költségeket is, vagyis az esedékes gépészeti és irányítástechnikai pótlások finanszírozása nemcsak a 2018. és 2019. években, hanem a vizsgált időszak – referencia-időszak - minden évében biztosított.

A működési bevételek minden évben fedezik a pótlási költségeket is tartalmazó működési költségeket. A működési bevételek számításánál figyelembe vettük az adott évre prognosztizált díjfizetési hajlandóságot is, amely csökkenti az üzemeltető bevételeit.

A pénzügyi fenntarthatóság (kumulált Cash-Flow) bemutatásánál a nettó halmozott pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív, vagyis a projekt fenntarthatósága minden évben biztosított.

„4. Kérjük, tisztázza, hogy ha a telep kapacitása csökken, akkor a beruházási költségek miért nem változnak a korábban beadott RMT-hez képest !”

A beruházási költségek a tisztítótelep kapacitásának csökkenése ellenére azért nem csökkennek, mert a beruházás pénzügyi ütemezése a 2009. október hónapban beadott RMT-hez képest időben jelentősen későbbre tolódott:

A 2009. október hónapban beadott 2. forduló pályázatban szereplő pénzügyi ütemezés az alábbi volt (árak nettó értékben, eFt-ban):

- 2010. év: 273.400
- 2011. év: 386.890
- 2012. év: 0
- összesen: 660.290

A 2010. március végén beadott, átdolgozott RMT+CBA-t tartalmazó 2. fordulás pályázatban szereplő pénzügyi ütemezés az alábbi (árak nettó értékben, eFt-ban):


- 2010. év: 8.700
- 2011. év: 626.790
- 2012. év: 24.800
- összesen: 660.290


A módosított pénzügyi ütemezésben a beruházás elszámolható költségének jelentős része a 2011. évre lett ütemezve. Ez az árszínvonal 2010. évhez viszonyított növekedése miatt a költségek becslésére nézve nagyobb kockázatot jelent. Az árindex vélelmezett növekedése miatt a beruházási költségeken nem változtattunk, ellensúlyozva ezzel a beruházási költségek infláció miatti növekedésében rejlő kockázatot.

Kérjük tisztázó kérdésekre adott válaszaink szíves elfogadását.

Medgyesegyháza, 2010. május 21.




Dr. Nagy Béla
Polgármester



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

EMIR iktatószám: K-2010-DAOP-

3.1.1/D.-0020346/150

DARFÜ iktatószám: 2010/KSZ/3.1.1

D2010P/7-6

Szeged, 2010. június 3.

Tárgy: Támogató levél

Ügyintéző: Cserényi Sándor

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1,
5666

Helyi hatóság neve: Helyi önkormányzat	
Helyi azonosító szám:	
2-57/A/U	
2010 JUN 07	
Mue	05.000
05. melléklet	

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítem,

hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program

támogatási rendszeréhez benyújtott

„Helyi - és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése - Medgyesegyháza - Dél” című,

DAOP-3.1.1/D-2010-0007 jelű pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője

**221 684 192 Ft csökkentett összegű támogatásra
érdemesnek ítélte,**

a projektgazda által teljesítendő alábbi előfeltételek teljesítése mellett:

Támogatási szerződéskötési feltételek:

- TSZ kötés esetén az ÁNF növekmény indikátora pontosításra szorul. A növekményt minden esetben a bázisértékhez viszonyítva szükséges megadni (bázis 100%), és vagy stagnáló, vagy növekedő tendenciát kell, hogy mutasson, az ANF értékek alapján 9,2%-os növekedést tart fent (ÁNF növekmény 109,2%). Javítani szükséges az ANF növekmény indikátor adatait.
- TSZ kötésig rendezendő a közúthoz való becsatlakozással érintett 984/3 hrsz. sz. érintettsége. Érintettség esetén a tulajdonos és a vagyongekezelő hozzájárulása a megvalósításra és a fenntartásra szükséges (nyilatkozat alapján NR, de TSZ kötés előtt ez felülvizsgálatra szorul).
- Szükséges, hogy a pályázó a KKK-tól közvetlenül kérjen egy vagyongekezelői hozzájárulást a beruházáshoz. Ha abban előírásra kerül építetők bevonása, akkor a ROP-2010-12-es állásfoglalás szerint szükséges eljárni (konzorcium).
- Tsz kötéshez jogerős építési engedély benyújtása szükséges.
- TSZ kötés feltételként a pályázó nyújtsa be a módosított tervlapot. Ezen felül a Baross és Szabadság utcák gyűjtőúti besorolásának átvezetése szükséges a projekt zárásáig a TRT.- ben.

Költségcsökkentés indoklása:

- Indokolatlan a Baross és a Szabadság utcákban az 1,5 m széles járda építése, elégséges az 1,2 m széles is.

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Tel.: 62/561-920, Fax: 62/561-921

Internet: www.darfu.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu



UMFT Intérvonal:
06 40 638 638
 nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu

**Ennek megfelelően:**

- Baross utcában 1,2 m széles járda 1,5 m helyett kiépítése
 költségcsökkentés: 3.166.437 Ft
- Szabadság utcában 1,2 m széles járda 1,5 m helyett kiépítése
 költségcsökkentés: 3.057.114 Ft

Összesen: 6.223.551 Ft

Az építési költség csökkenéséből adódó belső arányok változásának hatására, további csökkentés szükséges:

- projekt előkészítés 7.200.000 helyett, 7.000.000 – csökkentés 200.000 Ft
- szolgáltatások 7.224.668 helyett, 7.000.000 – csökkentés 224.668 Ft

Levonások mindösszesen bruttó 6.648.219 Ft

A pályázó a támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA-ból), valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXIII. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 26. jogcímcsoport Dél-alföldi Operatív Program, 3. jogcím, Térségi elérhetőség javítása előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A támogatás folyósításának előfeltétele **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat** és a Dél-alföldi Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró DARFÜ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet közötti támogatási szerződés megkötése. A szerződéskötés feltételeiről 10 munkanapon belül kap részletes tájékoztatást.

Tájékoztatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levelem kézhezvételétől számított **5 munkanapon belül** a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján panasszal élhet. Panaszát az alábbi címre küldje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztály 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Kérem, hogy a pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon a DARFÜ Nonprofit Kft. szakmai ügyfélszolgálatához, ahol a megjelölt időpontokban készséggel állnak rendelkezésére.

Telefon:	62/561-920
Email:	ugyfelszolgalat@darfu.hu
Ügyfélszolgálati idő:	H-Cs: 9:00-15:00 P: 9:00-13:00

Tisztelettel:

DARFÜ Dél-alföldi (1)
 Regionális Fejlesztési Ügynökség
 Nonprofit Kft.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3
 Adószám: 18461376-2-01

62/561-920

Balogh László
 ügyvezető igazgató
 DARFÜ Nonprofit Kft.

DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Tel.: 62/561-920, Fax: 62/561-921

Internet: www.darfu.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu